

THÔNG BÁO

Kết luận của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại cuộc họp về tiến độ thi công đường Hồ Chí Minh đoạn Tân Cảnh – Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Căn cứ Thông báo số 25/TB-BGTVT ngày 14/01/2015 của Bộ Giao thông vận tải về Kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp Giao ban sản xuất Dự án đường Hồ Chí Minh (QL14) đoạn qua khu vực Tây Nguyên. Bộ GTVT yêu cầu dự án phải hoàn thành trước ngày 30/6/2015; trước mắt hoàn thành khoảng 70%-80% khối lượng thảm bê tông nhựa lớp 1 và khoảng 20%-30% khối lượng thảm bê tông nhựa lớp 2 trước tết nguyên đán 2015, đặc biệt là đối với các đoạn qua khu đông dân cư; hoàn thành toàn bộ thảm bê tông nhựa trước ngày 31/5/2015.

Ngày 27/01/2015, Giám đốc Sở Giao thông vận tải đã chủ trì cuộc họp về tiến độ thi công dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Tân Cảnh – Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Tham dự cuộc họp có đồng chí giám đốc Ban Quản lý dự án 1, các đồng chí là lãnh đạo các đơn vị thi công, tư vấn giám sát và lãnh đạo các Phòng thuộc Sở. Sau khi nghe báo cáo của các đơn vị về tình hình thực hiện dự án và ý kiến thảo luận của các thành viên dự họp. Giám đốc Sở kết luận như sau:

1. Để đáp ứng đúng thời gian hoàn thành công trình đến 30/6/2015 theo yêu cầu của Bộ Giao thông vận tải, các nhà thầu cần tập trung tối đa nhân lực, vật tư, máy móc thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành dự án đúng tiến độ yêu cầu. Đặc biệt nhà thầu thi công cần đẩy nhanh công tác sản xuất vật liệu CPĐD Dmax25 để phục vụ thi công mặt đường.

2. Công tác thảm BTNC19 trên toàn tuyến phải hoàn thành trước tết Nguyên đán đúng theo kế hoạch Ban điều hành dự án đã trình, cụ thể:

- Ngày 30/01-05/02/2015, thảm BTN gói thầu số 05, Km1539+300-Km1542+000, L=2,7Km (phải tuyến).
- Ngày 07/02-10/02/2015, thảm BTN gói thầu số 06, Km1543+000-Km1544+300, L=1,3Km (trái tuyến).
- Ngày 11/02-14/02/2015, thảm BTN gói thầu số 04, Km1521+300-Km1523+000, L=1,7Km (phải tuyến).
- Ngày 14/02-17/02/2015, thảm BTN gói thầu số 05, Km1534+780-Km1536+300, L=1,5Km (phải tuyến).

3. Giao Ban Quản lý dự án 1 trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các nhà thầu thi công phải hoàn thành các công tác nêu trên, nếu không đáp ứng yêu cầu Sở sẽ có văn bản đề nghị Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân tỉnh thay thế bằng nhà thầu khác thích hợp, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ công trình.

Trên đây là kết luận của đồng chí Giám đốc Sở tại cuộc họp về tiến độ thi công công trình đường Hồ Chí Minh đoạn Tân Cảnh – Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Văn phòng Sở thông báo để các phòng, Ban, đơn vị biết và khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Giám đốc (b/c);
- PGĐ. Vũ Văn Thuận (b/c)
- Ban QLDA1, TVGS, ĐVTC;
- Lưu: VT, KH-TC.



Vũ Tiến Dũng