

Số: /KLTT-SGTVT Kon Tum, ngày tháng năm 2021

KẾT LUẬN THANH TRA
Việc chấp hành các quy định về chuyên môn - kỹ
thuật trong quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao
thông do UBND thành phố Kon Tum làm Chủ đầu tư

Thực hiện Quyết định số 190/QĐ-SGTVT ngày 02/4/2021 của Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Kon Tum về thanh tra việc chấp hành các quy định về chuyên môn - kỹ thuật trong quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông do Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum làm chủ đầu tư.

Từ ngày 07/4/2021 đến ngày 20/5/2021 Đoàn thanh tra Sở Giao thông Vận tải tiến hành thanh tra tại những đơn vị được UBND thành phố Kon Tum giao quản lý dự án.

Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 10/6/2021 của Đoàn thanh tra; ý kiến của UBND thành phố Kon Tum tại văn bản số 2792/UBND-HTĐT ngày 21/7/2021. Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Kết luận thanh tra như sau:

PHẦN I: ĐẶC ĐIỂM CHUNG

Trong các năm qua, UBND thành phố Kon Tum đã ủy quyền quản lý dự án công trình giao thông cho các đơn vị trực thuộc như: Ban quản lý DABTXD thành phố Kon Tum, UBND các xã: Chư Hreng, Đăk Bla, Ia Chim, Ngọc Bay, Vinh Quang, Đăk Cấm, Đăk Rơ Wa, Đoàn Kết; UBND các phường: Duy Tân, Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Quang Trung, Thống Nhất, Trần Hưng Đạo, Trường Chinh, Ngô Mỹ.

Từ ngày 01/01/2018 đến 31/3/2021, các đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý 302 công trình giao thông được đầu tư xây dựng.

Qua xem xét báo cáo đầu tư công trình giao thông trên địa bàn thành phố Kon Tum và thực tế làm việc với các đơn vị, Đoàn thanh tra tiến hành thanh tra 96 công trình (có danh mục công trình kèm theo) chưa được cơ quan có thẩm quyền thanh tra hoặc kiểm toán. Tổng mức đầu tư 96 công trình là 56.877 triệu đồng.

Ghi chú: Các công trình được thanh tra, Đoàn thanh tra không thanh tra các công việc không liên quan đến chuyên ngành giao thông như: Chi phí quản lý dự án, đo đạc địa chính, đền bù giải phóng mặt bằng, rà phá bom mìn...

Do điều kiện chưa có trang thiết bị, nên việc kiểm tra chất lượng bê tông xi măng, mặt đường nhựa Đoàn Thanh tra không thực hiện được.

Đối với các công trình Giao thông nông thôn, Đoàn thanh tra chỉ kiểm tra phần vốn nhà nước hỗ trợ như: Chi phí vật liệu, máy thi công. Phần chi phí do nhân dân đóng góp không kiểm tra.

PHẦN II: KẾT QUẢ THANH TRA

Kết quả thanh tra theo từng đơn vị như sau:

I. Ban QLDA đầu tư xây dựng thành phố Kon Tum: 02 công trình.

1. Sửa chữa, nâng cấp đường Võ Văn Tần (đoạn từ đập tràn đi về phía Đông dài khoảng 200m và một số đoạn trên tuyến đường) thuộc địa bàn xã Hoà Bình, thành phố Kon Tum.

- Tổng mức đầu tư: 1.314.820.047 đồng.
- Chiều dài tuyến: L = 250,61 m.
- Bề rộng nền đường $B_n=5m$; bề rộng lề đường $B_l=2x0,75=1,5m$; mặt đường: $B_m = 3,5m$. Mặt đường bê tông xi măng, đá 1 x2 M250 dày 20cm.
- Tổng diện tích sửa chữa mặt đường $S=715,40m^2$. Mặt đường láng nhựa 3 lớp dày 3,5cm, TCN 4,5kg/m²

Qua thanh tra cho thấy: Công tác khảo sát, thiết kế lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật và thi công xây dựng thực hiện đúng theo quy định.

2. Nâng cấp tuyến đường từ Tỉnh lộ 671 (đường Võ Nguyên Giáp) vào khu dân cư Hoàng Thành, xã Đăk Cấm, thành phố Kon Tum

- Tổng mức đầu tư: 6.508.000.000 đồng.
- Chiều dài tuyến: L = 807,31m.
- Bề rộng nền, mặt đường: B = 5,5m. Mặt đường bê tông nhựa C12.5, dày 7cm.
- Rãnh hình thang KT (40x40x120) cm, gia cố bằng bê tông xi măng đá 1x2 M150.
- Dọc hai bên tuyến, tại các vị trí trước cổng ra vào nhà dân, bố trí các tấm đan BTCT đá 1x2, M250.

Qua thanh tra cho thấy: Công tác khảo sát, thiết kế lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật và thi công xây dựng thực hiện đúng theo quy định.

II. UBND phường Trần Hưng Đạo: 16 công trình

1. Bê tông hóa hẻm Trần Kiên (tổ 6), phường Trần Hưng Đạo (Đoạn từ đường A Khanh đến ngang nhà bà Lan)

- Tổng mức đầu tư: 252.990.101 đồng.
- Chiều dài tuyến: L=240m. Mặt đường BTXM đá 1x2 M250 dày 18cm, rộng 3m.

Qua thanh tra cho thấy: Công tác thi công xây dựng thực hiện đúng theo quy định.

2. Bê tông hóa đường Trần Kiên (tổ 6), phường Trần Hưng Đạo (Đoạn từ đường Phạm Văn Đồng đến ngõ vào nhà ông Được)

- Tổng mức đầu tư: 1.127.666.902 đồng.
- Chiều dài tuyến: L=560m. Mặt đường BTXM đá 1x2 M300 dày 20cm, rộng 5m.

Qua thanh tra cho thấy: Công tác thi công xây dựng thực hiện đúng theo quy định.

3. Bê tông hóa đường nội A Khanh đến ông Đước (tổ 6), phường Trần Hưng Đạo (Đoạn từ đường A Khanh đến nhà ông Đước)

- Tổng mức đầu tư: 305.575.370 đồng.

- Chiều dài tuyến: L=150m. Mặt đường BTXM đá 1x2 M300 dày 20cm, rộng 5m.

- Cống tròn BTLT ĐK400mm, L=8m.

Qua thanh tra cho thấy: Công tác thi công xây dựng thực hiện đúng theo quy định.

4. Bê tông hóa đường Hoàng Văn Thái sau lưng nhà thờ (tổ 4), phường Trần Hưng Đạo (Đoạn từ đường Võ Văn Tần đến đường A Khanh)

- Tổng mức đầu tư: 529.663.972 đồng.

- Chiều dài tuyến: L=260m. Mặt đường BTXM đá 1x2 M300 dày 20cm, rộng 5m.

Qua thanh tra cho thấy: Công tác thi công xây dựng thực hiện đúng theo quy định.

5. Bê tông hóa đường nhà ông Nguyễn Hòa (tổ 3), phường Trần Hưng Đạo (Đoạn từ nhà ông Đức đến nhà ông Hòa)

- Tổng mức đầu tư: 448.003.305 đồng.

- Chiều dài tuyến: L=425m. Mặt đường BTXM đá 1x2 M250 dày 18cm, rộng 3m.

Qua thanh tra cho thấy: Công tác thi công xây dựng thực hiện đúng theo quy định.

6. Bê tông hóa đường Nguyễn Khắc Viện (tổ 5), phường Trần Hưng Đạo (Đoạn từ đường A Khanh đến giáp đường Võ Văn Tần)

- Tổng mức đầu tư: 391.861.700 đồng.

- Chiều dài tuyến: L=266m. Mặt đường BTXM đá 1x2 M250 dày 18cm, rộng 4m.

- Cống tròn BTLT ĐK600mm, L=8m.

- Cống tròn BTLT ĐK800mm, L=8m.

Qua thanh tra cho thấy: Công tác thi công xây dựng thực hiện đúng theo quy định.

7. Bê tông hóa đường Nguyễn Khắc Viện (tổ 6), phường Trần Hưng Đạo (Đoạn từ đường A Khanh đến cuối tuyến)

- Tổng mức đầu tư: 812.418.372 đồng.

- Chiều dài tuyến: L=580m. Mặt đường BTXM đá 1x2 M250 dày 18cm, rộng 4m.

- Cống tròn BTLT ĐK600mm, L=8m.

Qua thanh tra cho thấy: Công tác thi công xây dựng thực hiện đúng theo quy định.

8. Bê tông hóa đường nhà ông Đỗ Văn Minh (tổ 3), phường Trần Hưng Đạo (Đoạn từ nhà ông Minh đến nhà ông Cường)

- Tổng mức đầu tư: 331.404.312 đồng
- Chiều dài tuyến: L=270m. Mặt đường BTXM đá 1x2 M250 dày 18cm, rộng 3,5m.

Qua thanh tra cho thấy: Công tác thi công xây dựng thực hiện đúng theo quy định.

9. Bê tông hóa hẻm Trần Kiên (tổ 5), phường Trần Hưng Đạo (Đoạn từ đường Trần Kiên đến giáp mương thủy lợi)

- Tổng mức đầu tư: 341.371.524 đồng
- Chiều dài tuyến: L=250m. Mặt đường BTXM đá 1x2 M250 dày 18cm, rộng 4m.

- Cống tròn BTLT ĐK600mm, L=8m.

Qua thanh tra cho thấy: Công tác thi công xây dựng thực hiện đúng theo quy định.

10. Bê tông hoá hẻm Trần Kiên (Tổ 5), phường Trần Hưng Đạo, thành phố Kon Tum (Đoạn từ mương thủy lợi đến giáp trụ điện 110KV)

- Tổng mức đầu tư: 261.458.435 đồng
- Chiều dài tuyến: L=250m. Mặt đường BTXM đá 1x2 M250 dày 18cm, rộng 3m.

- Cống bê tông ly tâm ĐK600mm, L=8m.

Qua thanh tra cho thấy: Công tác thi công cơ bản đúng theo hồ sơ dự toán và thanh toán theo quy định. Tuy nhiên còn thiếu sót sau: Hạng mục ống cống ĐK600mm thi công thiếu khối lượng so với hồ sơ dự toán và thanh toán. Thanh toán 8m; kiểm tra 4m; chênh lệch 4m. Số tiền chênh lệch là 4.255.084 đồng.

- Kiến nghị thu hồi (đã trừ thuế VAT): **3.829.576 đồng.**

11. Bê tông hoá đường Hoàng Văn Thái (TDP7), phường Trần Hưng Đạo, thành phố Kon Tum (Đoạn từ nhà ông Trần Thanh Cảnh đến nhà ông Nguyễn Văn Tính)

- Tổng mức đầu tư: 602.785.814 đồng
- Chiều dài tuyến: L=280m. Mặt đường BTXM đá 1x2 M300 dày 20cm, rộng 5,0m.

- Cống BTLT ĐK600mm, L= 32m. (04 vị trí, mỗi vị trí L=8m)

Qua thanh tra cho thấy: Công tác thi công xây dựng thực hiện đúng theo quy định.

12. Bê tông hoá đường nhà ông Bốn Sinh (Tổ 4), phường Trần Hưng Đạo, thành phố Kon Tum (Đoạn từ nhà ông Hân đến nhà ông Hoà)

- Tổng mức đầu tư: 147.290.806 đồng.

- Chiều dài tuyến: L=120m. Mặt đường BTXM đá 1x2 M250 dày 18cm, rộng 3,5m.

Qua thanh tra cho thấy: Công tác thi công xây dựng thực hiện đúng theo quy định.

13. Bê tông hoá đường nhà bà Lệ, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Kon Tum

- Tổng mức đầu tư: 484.897.694 đồng.

- Chiều dài tuyến: L=460m. Mặt đường BTXM đá 1x2 M250 dày 18cm, rộng 3,0m.

- Cống BTLT D600: L=4m.

Qua thanh tra cho thấy: Công tác thi công xây dựng thực hiện đúng theo quy định.

14. Bê tông hoá đường Nguyễn Bình (Tổ 4), phường Trần Hưng Đạo, thành phố Kon Tum (Đoạn từ đường Võ Văn Tần đến đường A Khanh)

- Tổng mức đầu tư: 558.893.776 đồng.

- Chiều dài tuyến: L=258m. Mặt đường BTXM đá 1x2 M300 dày 20cm, rộng 5,0m.

- Cống BTLT ĐK800mm; L=12m. (02 vị trí: L=8m, L=4m)

Qua thanh tra cho thấy: Công tác thi công cơ bản đúng theo hồ sơ dự toán và thanh toán theo quy định. Tuy nhiên còn thiếu sót sau: Hạng mục ống cống BTLT ĐK800mm, lập hồ sơ dự toán đơn giá chênh lệch so với Công bố số 01/CBLS: XD-TC ngày 17/4/2020 của liên sở Xây dựng – Tài chính. Lập dự toán, thanh toán 1.963.500 đồng/m; Giá công bố 1.300.000 đồng/m; chênh lệch 663.500 đồng/m. Số tiền chênh lệch 7.962.000 đồng.

- Kiến nghị thu hồi: **7.962.000 đồng.**

15. Bê tông hoá đường Nguyễn Bình (Tổ 4), phường Trần Hưng Đạo, thành phố Kon Tum (Đoạn từ đường Võ Văn Tần đến đường Tô Hiệu)

- Tổng mức đầu tư: 550.426.229 đồng.

- Chiều dài tuyến: L=255m. Mặt đường BTXM đá 1x2 M300 dày 20cm, rộng 5,0m.

- Cống BTLT ĐK800mm: L=20m. (02 vị trí L=8m, 01 vị trí L=4m)

Qua thanh tra cho thấy: Công tác thi công xây dựng thực hiện đúng theo quy định.

16. Bê tông hoá đường nhà ông Lê Văn Ta (Tổ 4), phường Trần Hưng Đạo, thành phố Kon Tum (Đoạn từ nhà ông Nguyễn Thành đến nhà ông Nguyễn Thế Vũ)

- Tổng mức đầu tư: 365.037.939 đồng.

- Chiều dài tuyến: L=312m. Mặt đường BTXM đá 1x2 M250 dày 18cm, rộng 3,0m.

- Cống BTLT ĐK600mm: L=16m. (02 vị trí, mỗi vị trí L=8m)

Qua thanh tra cho thấy: Công tác thi công xây dựng thực hiện đúng theo quy định.

III. UBND phường Nguyễn Trãi: 08 công trình

1. Bê tông hoá đường Đặng Tất, phường Nguyễn Trãi, thành phố Kon Tum (Đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh đến đường Nguyễn Thông)

- Tổng mức đầu tư: 1.200.814.740 đồng.

- Chiều dài tuyến: L=570m. Mặt đường BTXM đá 1x2 M300 dày 20cm, rộng 5m.

- Cống BTLT ĐK 600mm: L=8m.

Qua thanh tra cho thấy: Công tác thi công cơ bản đúng theo hồ sơ dự toán và thanh toán theo quy định. Tuy nhiên còn thiếu sót sau: Hạng mục bạt ni lông thi công thiếu khối lượng 1.484m² so với hồ sơ dự toán và thanh toán. Số tiền chênh lệch là 1.795.640 đồng.

- Kiến nghị thu hồi (đã trừ thuế VAT): **1.616.076 đồng.**

2. Bê tông hoá hẻm 210 Nguyễn Văn Linh, phường Nguyễn Trãi, thành phố Kon Tum (Đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh đến đường Nguyễn Lữ)

- Tổng mức đầu tư: 1.324.159.932 đồng.

- Chiều dài tuyến: L=150m. Mặt đường BTXM đá 1x2 M300 dày 20cm, rộng 4m.

- Cống BTLT ĐK600mm; L=16m. (02 vị trí, mỗi vị trí L=8m)

Qua thanh tra cho thấy: Công tác thi công xây dựng thực hiện đúng theo quy định.

3. Bê tông hoá hẻm 62/8 Mai Xuân Thưởng, phường Nguyễn Trãi, thành phố Kon Tum (Đoạn từ nhà ông Phan Niệm đến hết hẻm)

- Tổng mức đầu tư: 200.814.895 đồng.

- Chiều dài tuyến: L=135m. Mặt đường BTXM đá 1x2 M250 dày 18cm, rộng 3,5m.

- Cống BTLT ĐK600mm; L=12m. (02 vị trí: L=8m, L=4m)

Qua thanh tra cho thấy: Công tác thi công xây dựng thực hiện đúng theo quy định.

4. Bê tông hoá đường Mai Xuân Thưởng (Đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh đến đường Nguyễn Lữ), phường Nguyễn Trãi, thành phố Kon Tum

- Tổng mức đầu tư: 260.974.952 đồng.

- Chiều dài tuyến: L=210m. Mặt đường BTXM đá 1x2 M250 dày 18cm, rộng 3.5m.

Qua thanh tra cho thấy: Công tác thi công xây dựng thực hiện đúng theo quy định.

5. Bê tông hoá đường Nguyễn Thông, phường Nguyễn Trãi, thành phố Kon Tum (Đoạn từ đường Trần Đại Nghĩa đến đường Đặng Tất)

- Tổng mức đầu tư: 2.341.043.409 đồng.

- Chiều dài tuyến: L=1.080m. Mặt đường BTXM đá 1x2 M300 dày 20cm, rộng 5m.

- Công BTLT ĐK600mm; L=20m. (02 vị trí L=8m, 01 vị trí L=4m)

Qua thanh tra cho thấy: Công tác thi công cơ bản đúng theo hồ sơ dự toán và thanh toán theo quy định. Tuy nhiên còn thiếu sót sau: Hạng mục bạt ni lông thi công thiếu khối lượng 2.733,6m² so với hồ sơ dự toán và thanh toán. Số tiền chênh lệch là 3.307.656 đồng.

- Kiến nghị thu hồi (đã trừ thuế VAT): **2.976.890 đồng.**

6. Bê tông hoá hẻm 272 đường Nguyễn Văn Linh (Đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh đến đất ông Chuối), phường Nguyễn Trãi, thành phố Kon Tum

- Tổng mức đầu tư: 155.623.074 đồng.

- Chiều dài tuyến: L=120m. Mặt đường BTXM đá 1x2 M250 dày 18cm, rộng 4m.

- Công BTLT ĐK600mm; L=8m.

Qua thanh tra cho thấy: Công tác thi công xây dựng thực hiện đúng theo quy định.

7. Bê tông hoá hẻm 335 đường Nguyễn Văn Linh, phường Nguyễn Trãi, thành phố Kon Tum (Đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh đến đất ông Kim)

- Tổng mức đầu tư: 552.340.519 đồng.

- Chiều dài tuyến: L=213m. Mặt đường BTXM đá 1x2 M250 dày 18cm, rộng 3,0m.

- Công BTLT ĐK600mm; L=4m.

Qua thanh tra cho thấy: Công tác thi công xây dựng thực hiện đúng theo quy định.

8. Bê tông hoá đường Ché Lan Viên, phường Nguyễn Trãi, thành phố Kon Tum (Đoạn từ đường Nguyễn Thông đến hết tuyến)

- Tổng mức đầu tư: 1.293.473.782 đồng.

- Chiều dài tuyến: L=609m. Mặt đường BTXM đá 1x2 M300 dày 20cm, rộng 5m.

- Công BTLT ĐK600mm; L=24m. (03 vị trí, mỗi vị trí 8m)

Qua thanh tra cho thấy: Công tác thi công xây dựng thực hiện đúng theo quy định.

IV. UBND xã Chư Hreng: 03 công trình

1. Đường nội thôn Plei Groi (đoạn từ nhà ông A Lăk đến đường bao khu dân cư phía Nam)

- Tổng mức đầu tư: 191.815.131 đồng.

- Chiều dài tuyến: L=205m. Mặt đường BTXM đá 2x4 M200 dày 16cm, rộng 3m.

Qua thanh tra cho thấy: Công tác thi công xây dựng thực hiện đúng theo quy định.

2. Đường nội thôn Kon Hra Kơ Tu, xã Chư Hreng (đoạn từ nhà ông A Phiuh tới nhà A Đạt)

- Tổng mức đầu tư: 96.837.779 đồng.
- Chiều dài tuyến: L=111m. Mặt đường BTXM đá 2x4 M200 dày 16cm, rộng 3m.

Qua thanh tra cho thấy: Công tác thi công xây dựng thực hiện đúng theo quy định.

3. Đường GTNT từ tỉnh lộ 671 đến nhà bà Y Wong, thôn Plei Groi, xã Chư Hreng

- Tổng mức đầu tư: 343.555.244 đồng.
- Chiều dài tuyến: L=422m. Mặt đường BTXM đá 2x4 M200 dày 16cm, rộng 3m.

Qua thanh tra cho thấy: Công tác thi công xây dựng thực hiện đúng theo quy định.

V. UBND phường Duy Tân: 11 công trình

1. Bê tông hóa đường Nguyễn Thiện Thuật, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum (đoạn từ ngã 3 Đặng Thái Thủyên – hết đường)

- Tổng mức đầu tư: 785.128.945 đồng.
- Chiều dài tuyến: L=584m. Mặt đường BTXM đá 1x2 M250 dày 18cm, rộng 4m.

Qua thanh tra cho thấy: Công tác thi công xây dựng thực hiện đúng theo quy định.

2. Bê tông hóa đường đất Hà Mát (tổ 10), phường Duy Tân, thành phố Kon Tum

- Tổng mức đầu tư: 589.715.305 đồng.
- Chiều dài tuyến: L=635m. Mặt đường BTXM đá 1x2 M250 dày 18cm, rộng 3m.

Qua thanh tra cho thấy: Công tác thi công xây dựng thực hiện đúng theo quy định.

3. Bê tông hóa đường hẻm 15 Đặng Thái Thủyên (đường quy hoạch), phường Duy Tân, thành phố Kon Tum

- Tổng mức đầu tư: 187.578.837 đồng.
- Chiều dài tuyến: L=203m. Đoạn 1: L=158m, mặt đường BTXM đá 1x2 M250 dày 18cm, rộng 3m; đoạn 2: L=45m, mặt đường BTXM đá 1x2 M250 dày 16cm, rộng 2m.

Qua thanh tra cho thấy: Công tác thi công cơ bản đúng theo hồ sơ dự toán và thanh toán theo quy định. Tuy nhiên còn thiếu sót sau: Hạng mục khe co dãn thi công thiếu nhựa đường chèn ke so với hồ sơ dự toán và thanh toán, khối

lượng 217,35kg . Số tiền chênh lệch 3.514.549 đồng (nhà nước hỗ trợ 2.460.185 đồng; nhân dân đóng góp 1.054.364 đồng).

- Kiến nghị thu hồi **2.214.167 đồng** (đã trừ thuế VAT và nhân dân đóng góp).

4. Bê tông hóa hẻm 189 đường Võ Nguyên Giáp, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum

- Tổng mức đầu tư: 326.058.627 đồng.

- Chiều dài tuyến: L=320m. Mặt đường BTXM đá 1x2 M250 dày 18cm, rộng 3m.

Qua thanh tra cho thấy: Công tác thi công xây dựng thực hiện đúng theo quy định.

5. Cải tạo vỉa hè đường Nguyễn Thiện Thuật (Đoạn Phan Đình Phùng – Nguyễn Trường Tộ), phường Duy Tân, thành phố Kon Tum.

- Tổng mức đầu tư: 383.570.844 đồng.

- Kết cấu vỉa hè bằng gạch block:

+ Vỉa hè lát gạch Block màu đỏ.

+ Lớp cát đệm dày 5cm.

+ Đất nền đầm chặt K95.

+ Phần tiếp giáp giữa mặt đường và vỉa hè gạch Block bằng BTXM đá 1x2, M250 dày 10cm, trên lớp cát đệm, tạo thành rãnh thoát nước.

+ Hồ trồng cây chừa sẵn kích thước hố (100x100)cm khoảng cách 8m/hố.

- Mặt đường tiếp giáp với đường Phan Đình Phùng và đường Nguyễn Trường Tộ. Mặt đường BTXM đá 1x2 M300 dày 20cm.

Qua thanh tra cho thấy: Công tác thi công xây dựng thực hiện đúng theo quy định.

6. Bê tông hoá đường Quy hoạch số 2 nội dài (Tổ 10), phường Duy Tân, thành phố Kon Tum

- Tổng mức đầu tư: 420.216.399 đồng.

- Chiều dài tuyến: L=300m. Mặt đường BTXM đá 1x2 M250 dày 18cm, rộng 4m.

Qua thanh tra cho thấy: Công tác thi công xây dựng thực hiện đúng theo quy định.

7. Bê tông hoá hẻm số 1 đường Quy hoạch số 2 (Tổ 10), phường Duy Tân, thành phố Kon Tum

- Tổng mức đầu tư: 462.238.039 đồng.

- Chiều dài tuyến: L=301m. Mặt đường BTXM đá 1x2 M250 dày 18cm, rộng 4m.

Qua thanh tra cho thấy: Công tác thi công xây dựng thực hiện đúng theo quy định.

8. Bê tông hoá đường A Dừa, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum

- Tổng mức đầu tư: 984.346.430 đồng.
- Chiều dài tuyến: L=452m.
- Bề rộng mặt đường: Bm=5m, L=372m; đoạn Bm=3,85m; L=80m;
- Mặt đường BTXM đá 1x2 M300 dày 20cm.

Qua thanh tra cho thấy: Công tác thi công xây dựng thực hiện đúng theo quy định.

9. Bê tông hoá đường Ngô Thị Nhậm, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum

- Tổng mức đầu tư: 400.986.782 đồng.
- Chiều dài tuyến: L=178m. Mặt đường BTXM đá 1x2 M300 dày 20cm, rộng 5m.

Qua thanh tra cho thấy: Công tác thi công xây dựng thực hiện đúng theo quy định.

10. Bê tông hoá nhánh hẻm đường vào Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Kon Tum (Tổ 10), phường Duy Tân, thành phố Kon Tum.

- Tổng mức đầu tư: 224.103.931 đồng.
- Chiều dài tuyến: L=238m. Mặt đường BTXM đá 1x2 M250 dày 16cm, rộng 3m.

Qua thanh tra cho thấy: Công tác thi công cơ bản đúng theo hồ sơ dự toán và thanh toán theo quy định. Tuy nhiên còn thiếu sót sau: Hạng mục khe co dãn thi công thiếu nhựa đường chèn ke so với hồ sơ dự toán và thanh toán, khối lượng 339,84kg. Số tiền chênh lệch 6.685.324 đồng (*vật liệu: nhà nước hỗ trợ 4.679.727 đồng, nhân dân đóng góp 2.005.597 đồng*).

Kiến nghị thu hồi **4.211.754 đồng** (*đã trừ thuế VAT và nhân dân đóng góp*).

11. Bê tông hoá các nhánh hẻm 141 đường Võ Nguyên Giáp, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum.

- Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ và nhân dân đóng góp 538.231.377 đồng.

- Tổng mức đầu tư: 224.103.931 đồng.
- Chiều dài tuyến: L=1.135m. Trong đó:
 - + Bề rộng mặt đường: Bm=3,0m; L=406,5m. Mặt đường BTXM đá 1x2 M250 dày 18cm.
 - + Bề rộng mặt đường: Bm=4,0m; L=672,5m. Mặt đường BTXM đá 1x2 M250 dày 18cm.
 - + Bề rộng mặt đường: Bm=5,0m; L=56m. Mặt đường BTXM đá 1x2 M300 dày 20cm.

Qua thanh tra cho thấy: Công tác thi công xây dựng thực hiện đúng theo quy định.

VI. UBND phường Quang Trung: 3 công trình

1. Bê tông hoá đường Lạc Long Quân nâng cấp theo hiện trạng (đoạn từ Hoàng Thị Loan đến đường Phan Đình Phùng), phường Quang Trung, thành phố Kon Tum.

- Tổng mức đầu tư: 473.661.930 đồng.

- Chiều dài tuyến: L=270m. Đoạn 1: L= 150m, rộng 5m, mặt đường BTXM đá 1x2 M300 dày 20cm; đoạn 2: L=120m, rộng 4m, mặt đường BTXM đá 1x2 M250 dày 20cm.

Qua thanh tra cho thấy: Công tác thi công xây dựng thực hiện đúng theo quy định.

2. Bê tông hoá đường hẻm 114 Lạc Long Quân, phường Quang Trung, thành phố Kon Tum.

- Tổng mức đầu tư: 105.412.544 đồng.

- Chiều dài tuyến: L=100m. Mặt đường BTXM đá 1x2 M200 dày 16cm. Rộng 3m.

Qua thanh tra cho thấy: Công tác thi công xây dựng thực hiện đúng theo quy định.

3. Bê tông hoá đường hẻm 02 Lạc Long Quân, phường Quang Trung, thành phố Kon Tum (Đoạn từ đường Lạc Long Quân đến suối Rò Rẻ).

- Tổng mức đầu tư: 81.714.717 đồng.

- Chiều dài tuyến: L=80m. Mặt đường BTXM đá 1x2 M250 dày 18cm. Rộng 3m.

Qua thanh tra cho thấy: Công tác thi công xây dựng thực hiện đúng theo quy định.

VII. UBND phường Lê Lợi: 04 công trình

1. Bê tông hóa đường Bế Văn Đàn, phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum (Đoạn từ đường Phạm Văn Đồng đến đường Trần Đại Nghĩa)

- Tổng mức đầu tư: 604.154.702 đồng.

- Chiều dài tuyến: L=280m. Mặt đường BTXM đá 1x2 M250 dày 20cm. Rộng 5m.

Qua thanh tra cho thấy: Công tác thi công cơ bản đúng theo hồ sơ dự toán và thanh toán theo quy định. Tuy nhiên còn thiếu sót sau: Hạng mục bạt ni lông thi công thiếu khối lượng 1.078m² so với hồ sơ dự toán và thanh toán. Số tiền chênh lệch 1.185.800 đồng.

- Kiến nghị thu hồi (đã trừ thuế VAT): **1.066.500 đồng.**

2. Bê tông hóa tuyến tổ 5, phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum (Đoạn từ đường Giáp Kim Đốc đến đường Trần Quang Diệu).

- Tổng mức đầu tư: 195.013.203 đồng.

- Chiều dài tuyến: L=185m. Mặt đường BTXM đá 1x2 M250 dày 18cm. Rộng 3m.

Qua thanh tra cho thấy: Công tác thi công xây dựng thực hiện đúng theo quy định.

3. Bê tông hoá đường hẻm Lê Thời Hiến (tổ 4), phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum (Đoạn từ Lê Thời Hiến đến nhà dân).

- Tổng mức đầu tư: 152.848.187 đồng.

- Chiều dài tuyến: L=145m. Mặt đường BTXM đá 1x2 M250 dày 18cm.

Rộng 3m.

Qua thanh tra cho thấy: Công tác thi công xây dựng thực hiện đúng theo quy định.

4. Bê tông hoá tuyến tổ 5, phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum (Đoạn từ đường Tôn Thất Tùng đến khu dân cư).

- Tổng mức đầu tư: 245.126.234 đồng.

- Chiều dài tuyến: L=175m. Mặt đường BTXM đá 1x2 M250 dày 18cm.

Rộng 3m.

- Cống BTLT ĐK600mm; L=4m.

Qua thanh tra cho thấy: Công tác thi công xây dựng thực hiện đúng theo quy định.

VIII. UBND phường Ngô Mây: 02 công trình

1. Bê tông hoá đường hẻm Tổ 4 đường Giáp Văn Cương (Từ đường Giáp Văn Cương đến đường Bùi Công Trừng), phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum

- Tổng mức đầu tư: 418.733.388 đồng.

- Chiều dài tuyến: L=310m. Mặt đường BTXM đá 1x2 M250 dày 18cm.

Rộng 4m.

Qua thanh tra cho thấy: Công tác thi công xây dựng thực hiện đúng theo quy định.

2. Bê tông hoá đường hẻm Tổ 4 đường Giáp Văn Cương (Từ nhà Phạm Văn Tứ đến đường Bùi Công Trừng), phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum.

- Tổng mức đầu tư: 151.507.407 đồng.

- Chiều dài tuyến: L=148m. Mặt đường BTXM đá 1x2 M250 dày 18cm.

Rộng 3m.

Qua thanh tra cho thấy: Công tác thi công xây dựng thực hiện đúng theo quy định.

IX. UBND phường Thống Nhất: 02 công trình

1. Bê tông hoá đường hẻm thôn Kon Hra Chót (tuyến chuồng bò tập trung), phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum.

- Tổng mức đầu tư: 98.188.247 đồng.

- Chiều dài tuyến: L=131m. Mặt đường BTXM đá 1x2 M200 dày 16cm.

Rộng 2,5m.

Qua thanh tra cho thấy: Công tác thi công xây dựng thực hiện đúng theo quy định.

2. Bê tông hoá đường hẻm 555 Nguyễn Huệ, tổ 2 phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum.

- Tổng mức đầu tư: 280.144.266 đồng.

- Chiều dài tuyến: L=200m. Mặt đường BTXM đá 1x2 M250 dày 18cm.

Rộng 4m.

- Cống BTLT ĐK600mm; L=4m.

Qua thanh tra cho thấy: Công tác thi công xây dựng thực hiện đúng theo quy định.

X. UBND phường Trường Chinh: 07 công trình

1. Bê tông hóa đường Hồ Trọng Hiếu, phường Trường Chinh.

- Tổng mức đầu tư: 710.515.648 đồng.

- Chiều dài tuyến: L=550m. Mặt đường BTXM đá 1x2 M250 dày 18cm.

Rộng 4m.

Qua thanh tra cho thấy: Công tác thi công cơ bản đúng theo hồ sơ dự toán và thanh toán theo quy định. Tuy nhiên còn thiếu sót sau: Hạng mục bạt ni lông thi công thiếu khối lượng 1.694m² so với hồ sơ dự toán và thanh toán. Số tiền chênh lệch 1.863.000 đồng.

- Kiến nghị thu hồi (đã trừ thuế VAT): **1.677.060 đồng.**

2. Bê tông hóa hẻm 63 Trần Văn Hai, phường Trường Chinh.

- Tổng mức đầu tư: 552.409.061 đồng.

- Chiều dài tuyến: L=388m. Mặt đường BTXM đá 1x2 M250 dày 18cm.

Rộng 4m.

Qua thanh tra cho thấy: Công tác thi công xây dựng thực hiện đúng theo quy định.

3. Bê tông hóa đường đất thôn Kon Tu 2 (đoạn từ hẻm 06 Duy Tân đến hẻm 23 Duy Tân), phường Trường Chinh.

- Tổng mức đầu tư: 395.198.366 đồng.

- Chiều dài tuyến: L=275m. Mặt đường BTXM đá 1x2 M250 dày 18cm.

Rộng 4m.

Qua thanh tra cho thấy: Công tác thi công xây dựng thực hiện đúng theo quy định.

4. Bê tông hoá đường Nơ Trang Long nối dài, phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum (Đoạn từ đường Trần Văn Hai đến nhà ông Trường).

- Tổng mức đầu tư: 775.692.530 đồng.

- Chiều dài tuyến: L=410m. Mặt đường BTXM đá 1x2 M300 dày 20cm.

Rộng 5m.

- Cống BTLT ĐK600mm; L=8m.

Qua thanh tra cho thấy: Công tác thi công xây dựng thực hiện đúng theo quy định.

5. Bê tông hoá đường đất thôn Kon Tu 2 (Đoạn từ đường Nguyễn Cảnh Chân đến hẻm 168 Duy Tân), phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum.

- Tổng mức đầu tư: 455.152.615 đồng.

- Chiều dài tuyến: L=366m. Mặt đường BTXM đá 1x2 M250 dày 18cm. Rộng 4m.

Qua thanh tra cho thấy: Công tác thi công xây dựng thực hiện đúng theo quy định.

6. Bê tông hoá đường Đinh Núp (Đoạn từ đường Urê đến hết tuyến), phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum.

- Tổng mức đầu tư: 534.152.304 đồng.

- Chiều dài tuyến: L=487m. Mặt đường BTXM đá 1x2 M250 dày 18cm.

+ Đoạn Urê – Trần Phú: Đoạn 1: L=51m, rộng 3m và đoạn 2 L=110m, rộng 3,5m.

+ Đoạn Trần Phú – Nhà ông Hà Trung Tuân: L=176m, rộng 3,5m.

+ Đoạn Nhà ông Hà Trung Tuân – Hẻm 104 Nơ Trang Long: L=150m, rộng 3,5m.

- Cổng BTLT ĐK600mm; L=4m.

Qua thanh tra cho thấy: Công tác thi công xây dựng thực hiện đúng theo quy định.

7. Bê tông hoá đường hẻm 335/2 đường quy hoạch Tổ 4, phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum.

- Tổng mức đầu tư: 305.575.370 đồng.

- Chiều dài tuyến: L=150m. Mặt đường BTXM đá 1x2 M300 dày 20cm.

Rộng 5m.

Qua thanh tra cho thấy: Công tác thi công xây dựng thực hiện đúng theo quy định.

XI. UBND xã Ia Chim: 01 công trình

1. Bê tông hóa tuyến đường giao thông thôn Plei Druân, xã Ia Chim, thành phố Kon Tum.

- Tổng mức đầu tư: 819.602.556 đồng.

- Chiều dài tuyến: L=673m. Mặt đường BTXM đá 2x4 M250 dày 18cm.

Rộng 3,5m.

Qua thanh tra cho thấy: Công tác thi công xây dựng thực hiện đúng theo quy định.

XII. UBND xã Đoàn Kết: 03 công trình

1. Nâng cấp, sửa chữa rãnh thoát nước dọc phía hạ lưu tuyến đường nội thôn 7, xã Đoàn Kết.

- Tổng mức đầu tư: 117.692.000 đồng.

- Nâng cấp sửa chữa rãnh thoát nước dọc phía hạ lưu chiều dài 220m (202m rãnh hình thang làm mới BTXM đá 1x2 M200 đổ trực tiếp, dày 8cm; 18m còn

lại tận dụng 1 bên tường chắn hiện trạng, cải tạo đồ bê tông 01 bên tạo thành rãnh hình thang).

+ Bố trí 01 công thoát nước bằng bê tông cốt thép ĐK800mm, L=8m, tường đầu, hồ thu BTXM đá 1x2 M250.

+ Bố trí 02 hồ thu nước BTXM ở thượng lưu và hạ lưu gom nước.

+ Bố trí 01 đoạn tường chắn nước L=5m, cao 0,3m, liên kết liền khối với tường đầu cống.

Qua thanh tra cho thấy: Công tác thi công xây dựng thực hiện đúng theo quy định.

2. Nâng cấp, sửa chữa tuyến đường giao thông nội đồng giữa thôn 6 và thôn 7, xã Đoàn Kết.

- Tổng mức đầu tư: 769.803.000 đồng.

- Nâng cấp sửa chữa tuyến đường giao thông nội đồng giữa thôn 6 và thôn 7, xã Đoàn Kết L=590m, rộng 3,5m, kết cấu bằng BTXM đá 2x4 M250 dày 16cm.

+ Bố trí 1 công thoát nước bằng BTCT ĐK800mm, L=8m, thi công tường đầu, sân công hoàn chỉnh.

+ Thi công 1 đoạn tường chắn cao 1,8m L=4m bằng BTXM Mác 200, đáy mương giáp sân công thượng lưu, đồ 1 đoạn sân bê tông L=2,43m, rộng 1,2m để dẫn nước về cống.

Qua thanh tra cho thấy: Công tác thi công xây dựng thực hiện đúng theo quy định.

3. Thi công, lắp đặt hệ thống biển báo tại các điểm giao nhau trên địa bàn xã Đoàn Kết.

- Tổng mức đầu tư: 112.505.000 đồng.

- Thi công lắp đặt hệ thống biển báo tại các điểm giao nhau trên địa bàn xã Đoàn Kết tổng cộng 63 biển báo.

+ Trụ biển báo thép mạ kẽm D90mm.

+ Móng BTXM đá 1x2 M200, kích thước 0,5x0,5x0,75m.

+ Biển báo tam giác: (70x70x70)cm, sơn phản quang.

Qua thanh tra cho thấy: Công tác thi công xây dựng thực hiện đúng theo quy định.

XIII. UBND xã Ngọc Bay: 01 công trình

1. Đường GTNT đi khu nghĩa địa tập trung của xã Ngọc Bay, thành phố Kon Tum.

- Tổng mức đầu tư: 320.000.000 đồng.

- Chiều dài tuyến: L=300m. Mặt đường BTXM đá 2x4 M250 dày 16cm. Rộng 3,5m.

- Qua thanh tra cho thấy: Công tác thi công xây dựng thực hiện đúng theo quy định.

XIV. UBND xã Đăk Bla: 02 công trình

1. Đường GTNT Kon Tu 2, xã Đăk Bla, thành phố Kon Tum. *Hạng mục: Đoạn 01 từ đường Quốc lộ 24 đi thôn Tập Đoàn 1, Đoạn 2 từ đường đi thôn Tân Đoàn 1 đến Trạm Y tế xã.*

- Tổng mức đầu tư: 948.875.238 đồng.

- Chiều dài tuyến: L=898m. (02 đoạn: L1=285m, L2=613m). Mặt đường BTXM đá 2x4 M250 dày 16cm, rộng 3,5m.

Qua thanh tra cho thấy: Công tác thi công xây dựng thực hiện đúng theo quy định.

2. Đường GTNT Kon Mơ Nay Kon Tu 1, xã Đăk Bla, thành phố Kon Tum (*đoạn từ nhà ông A Py ỉr đến Ngã tư tuyến tránh đường Hồ Chí Minh*).

- Tổng mức đầu tư: 550.000.000 đồng.

- Chiều dài tuyến: L=525m: Đoạn 1: L=469m, rộng 3,5m; Đoạn 2: L=56m, rộng 3,0m. Mặt đường BTXM đá 2x4 M25, dày 16cm.

- Cống BTLT ĐK600mm; L=4m.

Qua thanh tra cho thấy: Công tác thi công xây dựng thực hiện đúng theo quy định.

XV. UBND xã Đăk Rơ Wa: 05 công trình

1. Đường GTNT thôn Kon Klor 2, xã Đăk Rơ Wa (*đoạn từ ngã ba tuyến đường số 4 đến cầu dân sinh thôn Kon Kơ Tu*).

- Tổng mức đầu tư: 209.519.116 đồng.

- Chiều dài tuyến: L=233m. Mặt đường BTXM đá 2x4 M200 dày 16cm, rộng 3m.

- Cống tròn BTLT ĐK600mm; L=4m.

Qua thanh tra cho thấy: Công tác thi công xây dựng thực hiện đúng theo quy định.

2. Đường vào làng du lịch cộng đồng thôn Kon Kơ Tu, xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum.

- Tổng mức đầu tư: 1.515.347.000 đồng.

- Chiều dài tuyến: L=1.515,5m. Mặt đường BTXM đá 2x4 M250 dày 16cm, rộng 3,5m.

Qua thanh tra cho thấy: Công tác thi công xây dựng thực hiện đúng theo quy định.

3. Đường GTNT số 2 nội thôn Kon Tum Kơ Năm 2, xã Đăk Rơ Wa (*Từ đất ông Sỹ đến nhà ông Bưm*).

- Tổng mức đầu tư: 261.000.000 đồng.

- Chiều dài tuyến: L=320m. Mặt đường BTXM đá 2x4 M200 dày 16cm, rộng 3m.

Qua thanh tra cho thấy: Công tác thi công xây dựng thực hiện đúng theo quy định.

4. Đường GTNT số 2 nội thôn Kon Tum Kơ Pong 2, xã Đăk Rơ Wa.

- Tổng mức đầu tư: 517.000.000 đồng.
- Chiều dài tuyến: L=630m. Mặt đường BTXM đá 2x4 M200 dày 16cm, rộng 3m.

Qua thanh tra cho thấy: Công tác thi công xây dựng thực hiện đúng theo quy định.

XVI. UBND xã Đăk Cấm: 14 công trình

1. Đường trục thôn 3 (Đoạn từ nhà ông Tờ đến nhà ông Lan Phúc), xã Đăk Cấm, thành phố Kon Tum.

- Tổng mức đầu tư: 651.786.513 đồng.
- Chiều dài tuyến: L=634m. Mặt đường BTXM đá 2x4 M250 dày 16cm, rộng 3,5m.

- Cống BTLT ĐK600mm; L=8m.

Qua thanh tra cho thấy: Công tác thi công xây dựng thực hiện đúng theo quy định.

2. Đường trục thôn 3 (Đoạn từ nhà ông Tư đến nhà ông Diệm), xã Đăk Cấm, thành phố Kon Tum.

- Tổng mức đầu tư: 762.422.692 đồng.
- Chiều dài tuyến: L=744m. Mặt đường BTXM đá 2x4 M250 dày 16cm, rộng 3,5m.

- Cống BTLT ĐK600mm; L=8m.

Qua thanh tra cho thấy: Công tác thi công cơ bản đúng theo hồ sơ dự toán và thanh toán theo quy định. Tuy nhiên còn thiếu sót sau: Hạng mục cát đệm dày 3cm thi công thiếu khối lượng 61,61m³ so với hồ sơ dự toán và thanh toán. Số tiền chênh lệch là 13.170.739 đồng.

- Kiến nghị thu hồi: **9.219.517 đồng** (sau khi trừ VAT và 30% chi phí vật liệu do người dân đóng góp).

3. Đường trục thôn 2 (Đoạn từ nhà ông Lục đến nhà ông Lý), xã Đăk Cấm, thành phố Kon Tum.

- Tổng mức đầu tư: 426.491.022 đồng.
- Chiều dài tuyến: L=410m. Mặt đường BTXM đá 2x4 M250 dày 16cm, rộng 3,5m.

- Cống BTLT ĐK600mm; L=8m.

Qua thanh tra cho thấy: Công tác thi công xây dựng thực hiện đúng theo quy định.

4. Đường trục thôn 4 (Đoạn từ nhà ông Diệm đến nhà ông Hoà XĐ), xã Đăk Cấm, thành phố Kon Tum.

- Tổng mức đầu tư: 679.919.532 đồng.
- Chiều dài tuyến: L=657m. Mặt đường BTXM đá 2x4 M250 dày 16cm, rộng 3,5m.

- Cống BTLT ĐK600mm; L=8m.

Qua thanh tra cho thấy: Công tác thi công xây dựng thực hiện đúng theo quy định.

5. Đường trục thôn 2 (Đoạn từ ngã ba nhà ông Thông đến nhà ông Ty), xã Đăk Cấm, thành phố Kon Tum.

- Tổng mức đầu tư: 559.215.594 đồng.

- Chiều dài tuyến: L=556m. Mặt đường BTXM đá 2x4 M250 dày 16cm, rộng 3,5m.

Qua thanh tra cho thấy: Công tác thi công xây dựng thực hiện đúng theo quy định.

6. Đường GTNT từ nhà ông Đường đến Suối Duy Tân, thôn 6, xã Đăk Cấm, thành phố Kon Tum.

- Tổng mức đầu tư: 520.114.905 đồng.

- Chiều dài tuyến: L=425m. Mặt đường BTXM đá 2x4 M250 dày 16cm, rộng 4m.

- Cống BTLT ĐK600mm; L=16m.

Qua thanh tra cho thấy: Công tác thi công xây dựng thực hiện đúng theo quy định.

7. Đường GTNT từ nhà ông Quốc đến nhà ông Đoàn, thôn 6, xã Đăk Cấm, thành phố Kon Tum.

- Tổng mức đầu tư: 482.744.191 đồng.

- Chiều dài tuyến: L=405m. Mặt đường BTXM đá 2x4 M250 dày 16cm, rộng 4m.

- Cống BTLT ĐK600mm; L=4m.

Qua thanh tra cho thấy: Công tác thi công xây dựng thực hiện đúng theo quy định.

8. Đường GTNT từ nhà A Thum đến nhà ông Lộc, thôn 7, xã Đăk Cấm

- Tổng mức đầu tư: 347.045.421 đồng.

- Chiều dài tuyến: L=317m. Mặt đường BTXM đá 2x4 M250 dày 16cm, rộng 3m.

- Cống BTLT ĐK600mm; L=8m, ĐK800mm; L=8m.

Qua thanh tra cho thấy: Công tác thi công xây dựng thực hiện đúng theo quy định.

9. Đường GTNT từ nhà ông Mạo đến nhà ông Hoạch, thôn 6, xã Đăk Cấm

- Tổng mức đầu tư: 501.231.600 đồng.

- Chiều dài tuyến: L=375m. Mặt đường BTXM đá 2x4 M250 dày 16cm, rộng 4m.

Qua thanh tra cho thấy: Công tác thi công xây dựng thực hiện đúng theo quy định.

10. Đường GTNT từ nhà ông Tịnh đến nhà ông Minh, thôn 6, xã Đăk Cấm

- Tổng mức đầu tư: 605.501.229 đồng.
 - Chiều dài tuyến: L=490m. Mặt đường BTXM đá 2x4 M250 dày 16cm, rộng 4m.

- Công BTLT ĐK 600mm; L=8m và ĐK400mm; L=8m.

Qua thanh tra cho thấy công tác thi công cơ bản đúng theo hồ sơ dự toán, thanh toán. Tuy nhiên còn có thiếu sót sau: Hạng mục công BTLT ĐK600mm thi công thiếu khối lượng so với hồ sơ thanh toán. Thanh toán 8m; kiểm tra 4m; chênh lệch 4m. Số tiền chênh lệch: 5.082.000 đồng

- Kiến nghị thu hồi (sau khi trừ VAT) **4.573.800 đồng.**

11. Đường GTNT từ hội trường thôn 9 đến Nguyễn Duy Nông, thôn 9, xã Đăk Cấm.

- Tổng mức đầu tư: 501.009.094 đồng.
 - Chiều dài tuyến: L=422m. Mặt đường BTXM đá 2x4 M250 dày 16cm, rộng 4m.

Qua thanh tra cho thấy: Công tác thi công xây dựng thực hiện đúng theo quy định.

12. Đường GTNT từ Nghĩa trang thôn 4 đến thôn Kon Tu, thôn 4, xã Đăk Cấm.

- Tổng mức đầu tư: 548.976.298 đồng.
 - Chiều dài tuyến: L=600m. Mặt đường BTXM đá 2x4 M250 dày 16cm, rộng 3m.

- Công BTLT ĐK600mm; L=6m; công BTLT ĐK800mm; L=4m.

Qua thanh tra cho thấy: Công tác thi công xây dựng thực hiện đúng theo quy định.

13. Đường GTNT từ TL671 đến đập Đăk Loy, thôn 2, xã Đăk Cấm.

- Tổng mức đầu tư: 1.053.989.022 đồng.
 - Chiều dài tuyến: L=1.200m. Mặt đường BTXM đá 2x4 M250 dày 16cm, rộng 3m.

Qua thanh tra cho thấy: Công tác thi công xây dựng thực hiện đúng theo quy định.

14. Đường GTNT từ tuyến 2 đến nhà bà Năm, thôn 9, xã Đăk Cấm.

- Tổng mức đầu tư: 965.645.492 đồng.
 - Chiều dài tuyến: L=832m. Mặt đường BTXM đá 2x4 M250 dày 16cm, rộng 4m.

- Công BTLT ĐK600; L=8m.

Qua thanh tra cho thấy: Công tác thi công xây dựng thực hiện đúng theo quy định.

XVII. UBND xã Vinh Quang: 13 công trình

1. Đường nội thôn số 7 thôn Kon Rờ Bàn 1, xã Vinh Quang (đoạn từ nhà ông A Sărk đến nhà ông A Bach)

- Tổng mức đầu tư: 315.354.380 đồng.
 - Chiều dài tuyến: L=325,5m. Mặt đường BTXM đá 2x4 M200 dày 16cm, rộng 3m.
 - Cống BTLT ĐK600mm; L=16m. (2 vị trí, mỗi vị trí L=8m)
- Qua thanh tra cho thấy: Công tác thi công xây dựng thực hiện đúng theo quy định.

2. Đường nội thôn số 2 thôn Trung Thành, xã Vinh Quang (đoạn từ nhà ông Võ Đình Quân đến nhà ông Nguyễn Ngọc Điệp)

- Tổng mức đầu tư: 681.869.941 đồng.
 - Chiều dài tuyến: L=800m. Mặt đường BTXM đá 2x4 M200 dày 16cm, rộng 3m.
 - Cống BTLT ĐK600mm; L=8m.
- Qua thanh tra cho thấy: Công tác thi công xây dựng thực hiện đúng theo quy định.

3. Đường nội thôn số 10 thôn Phương Quý 2, xã Vinh Quang (đoạn từ nhà ông Nguyễn Văn Quy đến nhà thờ nguyễn)

- Tổng mức đầu tư: 416.121.606 đồng.
 - Chiều dài tuyến: L=467m. Mặt đường BTXM đá 2x4 M200 dày 16cm, rộng 3m.
 - Cống BTLT ĐK600mm; L=16m. (2 vị trí, mỗi vị trí 8m)
- Qua thanh tra cho thấy: Công tác thi công xây dựng thực hiện đúng theo quy định.

4. Đường nội thôn số 12 thôn Phương Quý 2, xã Vinh Quang (đoạn từ nhà ông Trần Cao Nguyên tỉnh lộ 666 đến nhà bà Nguyễn Thị Hải Yến)

- Tổng mức đầu tư: 401.755.517 đồng.
 - Chiều dài tuyến: L=450m. Mặt đường BTXM đá 2x4 M200 dày 16cm, rộng 3m.
 - Cống BTLT ĐK600mm; L=16m. (2 vị trí, mỗi vị trí 8m)
- Qua thanh tra cho thấy: Công tác thi công xây dựng thực hiện đúng theo quy định.

5. Đường trục thôn số 3 thôn KonNgoKơTu, xã Vinh Quang (đoạn từ nhà Thờ đến nhà ông A Ngô)

- Tổng mức đầu tư: 455.892.095 đồng.
 - Chiều dài tuyến: L=401m. Mặt đường BTXM đá 2x4 M200 dày 16cm, rộng 3m.
 - Cống BTLT ĐK600mm; L=32m. (4 vị trí, mỗi vị trí 8m)
- Qua thanh tra cho thấy: Công tác thi công xây dựng thực hiện đúng theo quy định.

6. Đường trục thôn số 4 thôn Kon Rờ Bàn 1, xã Vinh Quang (đoạn từ nhà ông A Giác đến ranh giới phường Ngô Mây)

- Tổng mức đầu tư: 823.258.988 đồng.
- Chiều dài tuyến: L=800m. Mặt đường BTXM đá 2x4 M200 dày 16cm, rộng 3,5m.

Qua thanh tra cho thấy: Công tác thi công xây dựng thực hiện đúng theo quy định.

7. Đường nội thôn số 5 thôn Kon Rờ Bàn 1 (đoạn từ nhà ông A Don đến nhà Võ Ngọc), xã Vinh Quang

- Tổng mức đầu tư: 451.930.624 đồng.
- Chiều dài tuyến: L=530m. Mặt đường BTXM đá 2x4 M200 dày 16cm, rộng 3,0m.

Qua thanh tra cho thấy: Công tác thi công xây dựng thực hiện đúng theo quy định.

8. Đường nội thôn số 13 thôn Phương Quý 1 (đoạn từ nhà bà Khương đến nhà Bình Yến), xã Vinh Quang.

- Tổng mức đầu tư: 397.651.979 đồng.
- Chiều dài tuyến: L=475m. Mặt đường BTXM đá 2x4 M200 dày 16cm, rộng 3,0m.

Qua thanh tra cho thấy: Công tác thi công xây dựng thực hiện đúng theo quy định.

9. Đường trục thôn giữa thôn Phương Quý 1 và 2 (đoạn từ nhà thuộc tây Hoàng Diệu đến nhà ông Nguyễn Thanh Chương), xã Vinh Quang.

- Tổng mức đầu tư: 543.135.430 đồng.
- Chiều dài tuyến: L=500m. Mặt đường BTXM đá 2x4 M250 dày 16cm, rộng 3,5m.

- Cống BTLT ĐK600mm; L=24m. (3 vị trí, mỗi vị trí L=8m).

Qua thanh tra cho thấy: Công tác thi công xây dựng thực hiện đúng theo quy định.

10. Đường trục thôn Kon Hongo Kotu (đoạn từ nhà thờ Phương Quý đến nhà rông Kon Hongo Kotu), xã Vinh Quang.

- Tổng mức đầu tư: 433.236.432 đồng.
- Chiều dài tuyến: L=413m. Mặt đường BTXM đá 2x4 M250 dày 16cm, rộng 3,5m.

- Cống BTLT ĐK600mm; L=8m.

Qua thanh tra cho thấy: Công tác thi công xây dựng thực hiện đúng theo quy định.

11. Đường nội thôn số 4 thôn Kon Rờ Bàn 1, xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum (đoạn từ nhà ông A Viên đến nhà ông Nguyễn Văn Tường).

- Tổng mức đầu tư: 408.300.638 đồng.

- Chiều dài tuyến: L=434m. Mặt đường BTXM đá 2x4 M200 dày 16cm, rộng 3,0m.

- Cống BTLT ĐK600mm; L=24m. (3 vị trí, mỗi vị trí L=8m).

Qua thanh tra cho thấy: Công tác thi công xây dựng thực hiện đúng theo quy định.

12. Đường nội thôn số 6 thôn Kon Rờ Bàn 1 (đoạn từ nhà Hiệp đến nhà Thâu), xã Vinh Quang.

- Tổng mức đầu tư: 463.483.643 đồng.

- Chiều dài tuyến: L=530m. Mặt đường BTXM đá 2x4 M200 dày 16cm, rộng 3,0m.

- Cống BTLT ĐK600mm; L=8m.

Qua thanh tra cho thấy: Công tác thi công xây dựng thực hiện đúng theo quy định.

13. Đường nội thôn số 4 thôn Kon HơNgoKotu, xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum (đoạn từ nhà bà Nhanh đến nhà ông A Khân).

- Tổng mức đầu tư: 302.530.291 đồng.

- Chiều dài tuyến: L=280m. Mặt đường BTXM đá 2x4 M200 dày 16cm, rộng 3,0m.

- Cống BTLT ĐK600mm; L=40m. (5 vị trí, mỗi vị trí L=8m).

Qua thanh tra cho thấy: Công tác thi công cơ bản đúng theo hồ sơ dự toán và thanh toán theo quy định. Tuy nhiên còn thiếu sót sau: Hạng mục cát đệm dày 3cm thi công thiếu khối lượng 15,37m³ so với hồ sơ dự toán và thanh toán. Số tiền chênh lệch là 4.354.811 đồng.

- Kiến nghị thu hồi: **3.721.208 đồng** (sau khi trừ VAT và 30% chi phí nhân công do người dân đóng góp).

PHẦN III: ĐÁNH GIÁ CHUNG

I. Về ưu điểm

1. Được sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, trong những năm qua UBND thành phố Kon Tum được đầu tư nguồn kinh phí để xây dựng, nâng cấp kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn thành phố. Các công trình đưa vào sử dụng đã góp phần đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội. Diện mạo khu vực nội thị thành phố và nông thôn đã có nhiều đổi mới nhờ những tuyến đường giao thông được thảm nhựa và bê tông hóa.

Cùng với việc đầu tư xây dựng là việc quan tâm, củng cố, tăng cường cán bộ về số lượng và chất lượng đối với các đơn vị được giao quản lý các công trình giao thông, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

2. Các đơn vị được giao quản lý công trình giao thông có nhiều cố gắng khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ. Quá trình quản lý cơ bản chấp hành đúng các quy định về trình tự, thủ tục, điều kiện, tiêu chuẩn chuyên môn, kỹ thuật trong quản lý đầu tư dự án công trình giao thông.

3. Mô hình Nhà nước và nhân dân cùng làm, (Nhà nước hỗ trợ vật tư và máy, nhân dân đóng góp công xây dựng), được UBND thành phố Kon Tum chỉ đạo thực hiện hoàn thành nhiều tuyến đường giao thông nông thôn đã phát huy được lợi thế, vừa tiết kiệm được chi phí xây dựng bằng kinh phí Nhà nước, vừa huy động được sức dân tham gia phục vụ phát triển cộng đồng. Đây là biện pháp tốt phát huy hiệu quả cần được nhân rộng thực hiện trong thời gian tới.

II. Về thiếu sót và tồn tại

Trong công tác quản lý các công trình giao thông còn có một số thiếu sót sau:

1. Công tác lập hồ sơ, thi công xây dựng.

- Lập hồ sơ dự toán: Công trình Bê tông hoá đường Nguyễn Bình (Tổ 4), phường Trần Hưng Đạo, thành phố Kon Tum (Đoạn từ đường Võ Văn Tần đến đường A Khanh) (*Lập hồ sơ dự toán ống cống BTLT ĐK800mm chênh lệch so với công bố giá của liên sở Xây Dựng - Tài Chính*).

- Công tác thi công xây dựng: Một số hạng mục công trình thi công thiếu so với hồ sơ dự toán, thanh toán như: Công trình: Bê tông hoá nhánh hẻm đường vào Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Kon Tum (Tổ 10), phường Duy Tân, thành phố Kon Tum (*thi công thiếu khối lượng nhựa đường khe co, dãn*); Bê tông hóa đường hẻm 15 Đặng Thái Huyền (đường quy hoạch), phường Duy Tân, thành phố Kon Tum. (*thi công thiếu khối lượng nhựa đường khe co, dãn*); Bê tông hóa đường Bê Văn Đàn, phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum (Đoạn từ đường Phạm Văn Đồng đến đường Trần Đại Nghĩa) (*thi công thiếu khối lượng bạt lót ni lông*); Bê tông hoá hẻm Trần Kiên (Tổ 5), phường Trần Hưng Đạo, thành phố Kon Tum (Đoạn từ mương thuỷ lợi đến giáp trụ điện 110KV) (*thi công thiếu khối lượng ống cống BTLT ĐK600mm; L=4m*); Bê tông hoá đường Nguyễn Thông, phường Nguyễn Trãi, thành phố Kon Tum (Đoạn từ đường Trần Đại Nghĩa đến đường Đặng Tất) (*thi công thiếu khối lượng bạt lót ni lông*); Bê tông hoá đường Đặng Tất, phường Nguyễn Trãi, thành phố Kon Tum (Đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh đến đường Nguyễn Thông) (*thi công thiếu khối lượng bạt lót ni lông*); Bê tông hóa đường Hồ Trọng Hiếu, phường Trường Chinh (*thi công thiếu khối lượng bạt lót ni lông*); Đường trục thôn 3 (Đoạn từ nhà ông Tư đến nhà ông Diện), xã Đăk Cấm, thành phố Kon Tum (*thi công thiếu khối lượng đệm cát dày 3cm*); Đường GTNT từ nhà ông Tịnh đến nhà ông Minh, thôn 6, xã Đăk Cấm (*thi công thiếu khối lượng ống cống BTLT ĐK600mm; L=4m*); Đường nội thôn số 4 thôn Kon HơNgoKotu, xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum (đoạn từ nhà bà Nhanh đến nhà ông A Khôn) (*thi công thiếu khối lượng đệm cát dày 3cm*).

2. Công tác giám sát thi công xây dựng.

Để xảy ra thiếu sót một số hạng mục công việc của một số công trình trong thi công như thiếu khối lượng so với hồ sơ dự toán, thanh toán hoặc thanh toán vượt khối lượng so với hồ sơ nghiệm thu, ngoài trách nhiệm của đơn vị thi công, thiếu sót này thuộc trách nhiệm của đơn vị giám sát.

3. Các đơn vị được giao quản lý dự án.

Những thiếu sót đã nêu trên đều thuộc trách nhiệm các đơn vị được giao quản lý công trình (UBND các phường: Duy Tân, Lê Lợi, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Trường Chinh; UBND các xã: Đăk Cấm, Vinh Quang), để đơn vị thi công làm thiếu, không đúng so với thiết kế, dự toán và thanh toán vượt khối lượng, ảnh hưởng chất lượng công trình xây dựng.

PHẦN IV: KIẾN NGHỊ XỬ LÝ

Trên cơ sở kết quả thanh tra đã nêu, để kịp thời chấn chỉnh các thiếu sót, nhằm đảm bảo công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông trên địa bàn thành phố Kon Tum trong thời gian tới thực hiện theo đúng quy định, góp phần đảm bảo chất lượng công trình. Giám đốc Sở Giao thông Vận tải kiến nghị:

I. Đối với UBND thành phố Kon Tum

- Tăng cường công tác chỉ đạo đối với các đơn vị được giao quản lý các công trình thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nhằm thực hiện nhiệm vụ tốt hơn trong thời gian tới.

- Chỉ đạo các đơn vị có liên quan đến những thiếu sót đã nêu, cần rút kinh nghiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

II. Đối với các đơn vị được giao quản lý công trình: (UBND các phường: Duy Tân, Lê Lợi, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Trường Chinh; UBND các xã: Đăk Cấm, Vinh Quang).

1. Khắc phục thiếu sót, tồn tại.

- Chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông đã để xảy ra các thiếu sót nêu trên.

- Tăng cường công tác quản lý, chấp hành nghiêm các quy định hiện hành về công tác quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông; không để xảy ra tình trạng nghiệm thu, thanh toán không đúng giá trị thực tế; thi công không đúng hồ sơ thiết kế, dự toán.

- Chấn chỉnh đơn vị giám sát, thi công, không để xảy ra những thiếu sót như đã nêu trên (nếu những đơn vị này còn tiếp tục thực hiện giám sát, thi công những công trình tiếp theo trên địa bàn thành phố).

2. Xử lý sai phạm qua thanh tra phát hiện.

- Thu hồi nộp ngân sách Nhà nước số tiền: **43.068.548 đồng**.

Bằng chữ: Bốn mươi ba triệu, không trăm sáu mươi tám nghìn, năm trăm bốn mươi tám đồng chẵn (Có bảng tổng hợp giá trị thu hồi kèm theo).

Các khoản thu hồi nộp ngân sách nhà nước, đề nghị: UBND các phường: Duy Tân, Lê Lợi, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Trường Chinh; UBND các xã: Đăk Cấm, Vinh Quang nộp vào tài khoản tạm giữ số 3949.0.1044911.00000 của

Thanh tra Giao thông Vận tải tỉnh Kon Tum tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Kon Tum.

Theo quy định Luật Thanh tra, các đơn vị được thanh tra có trách nhiệm công khai bằng hình thức niêm yết nội dung Kết luận này tại trụ sở đơn vị.

Các kết luận, kiến nghị nêu trên đề nghị UBND thành phố Kon Tum chỉ đạo các đơn vị được thanh tra có trách nhiệm thực hiện và báo cáo kết quả cho Giám đốc Sở Giao thông Vận tải (*qua Thanh tra Sở*) trước ngày 15/9/2021./.

Nơi nhận:

- Thanh tra tỉnh (*B/c*);
- UBND TP. Kon Tum (*chỉ đạo*);
- Các đơn vị được thanh tra (*T/h*);
- Công TTĐT Sở GTVT
(để công khai 15 ngày);
- Lưu VP; hồ sơ TTr.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hữu Hùng